Oak Valley Estates Lot 5	646 W Liberty Lane		AKA 1025 S	Kannerrville	84742					
Sq Ft	6,736.00	***Budget***	***CPF***	***Duration***	***Completion***		***Pay Schedule***			
Build Gross			**$ 491.02**	**356.00**	**10/31/2026**		**$ 2,921,430.00**			
Deposit	**$ 339,900.00**				11/1/2025		$ -			
Hidden Door		$55,000.00			11/1/2025		$ 27,500.00			
Vault Door		$16,500.00			11/1/2025		$ 8,250.00			
Cabinet	Deez	$55,000.00			11/1/2025		$ 27,500.00			
Glass Stair	TGC	$36,300.00	$5.39		11/1/2025		$ 18,150.00			
Tile Material	RAC	$88,000.00	$13.06		11/1/2025		$ 88,000.00			
Rammed Earth	Alysa Oliver	$99,000.00	$14.70		11/1/2025		$ 49,500.00			
Exterior Glass	STG	$242,000.00	$35.93		11/1/2025		$ 121,000.00			
Range	Action Target	$199,100.00	$29.56		11/1/2025		$ 99,550.00			
Permiting	**79,800.00**									
Facilities		$11,000.00	$1.63		11/2/2025		$ 11,000.00			
Design		$21,500.00	$3.19		11/3/2025		$ 21,500.00			
Permits	Iron County	$33,000.00	$4.90		11/4/2025		$ 33,000.00			
Builders Risk		$5,500.00	$0.82		11/5/2025		$ 5,500.00			
Manual J		$1,650.00	$0.24		11/6/2025		$ 1,650.00			
Plans	Steamroller	$1,100.00	$0.16		11/7/2025		$ 1,100.00			
Soil	Gem	$3,300.00	$0.49		11/8/2025		$ 3,300.00			
Inspections		$2,750.00	$0.41		11/9/2025		$ 2,750.00			
Site Utilities								$ 519,250.00	due upon contracting	
Site Utilities		$277,200.00	$41.15	7	11/16/2025		$ 277,200.00			
Gas	RAC	$11,000.00	$1.63	2	11/18/2025		$ 11,000.00			
Power		$0.00	$0.00	5	11/23/2025		$ -			
Water		$0.00	$0.00	4	11/27/2025		$ -	$ 288,200.00	due 12/30/25	
Structural	**506,660.00**									
Ftg	RAC	$16,500.00	$2.45	7	12/4/2025		$ 16,500.00			
Wall	RAC	$27,500.00	$4.08	7	12/11/2025		$ 27,500.00			
Slab	RAC	$33,000.00	$4.90	7	12/18/2025		$ 33,000.00			
Pan	RAC	$38,500.00	$5.72	7	12/25/2025		$ 38,500.00	$ 115,500.00	due 1/30/26	
Pretreat	RAC	$1,100.00	$0.16	7	1/1/2026		$ 1,100.00			
Steel	D-Iron Works	$202,400.00	$30.05	27	1/28/2026		$ 202,400.00			
Lumber	Sunpro	$55,000.00	$8.17		1/28/2026		$ 55,000.00	$ 258,500.00	due 2/30/26	
Framing Labor	DAG	$88,660.00	$13.16	27	2/24/2026		$ 88,660.00			
Truss	SunPro	$44,000.00	$6.53		2/24/2026		$ 44,000.00	$ 132,660.00	due 3/30/26	
Mechanical Rough	**73,370.00**									
HVAC/ERV	RAC	$82,500.00	$12.25	5	3/1/2026		$ 41,250.00			
Plumbing/Gas	Master	$5,170.00	$0.77	5	3/6/2026		$ 5,170.00			
Plumbing Fixtures	RAC	$18,700.00	$2.78		3/6/2026		$ 9,350.00			
Electrical	RAC	$49,500.00	$7.35	10	3/16/2026		$ 24,750.00			
Electrical Fixtures	RAC	$0.00	$0.00		3/16/2026		$ -			
AV	Tek it	$176,000.00	$26.13		3/16/2026		$ 88,000.00			
Solar	Raven	$55,000.00	$8.17		3/16/2026		$ 27,500.00			
Fireplace	Master	$24,750.00	$3.67		3/16/2026		$ 24,750.00			
Exterior Sealing	**547,250.00**									
Roofing	RAC	$55,000.00	$8.17	7	3/23/2026		$ 55,000.00	$ 275,770.00	due 4/30/26	
Coatings	Advance	$112,200.00	$16.66	14	4/6/2026		$ 112,200.00			
Exterior Glass	STG	$242,000.00	$35.93	14	4/20/2026		$ 121,000.00			
Exterior Doors	Sunroc	$14,300.00	$2.12	2	4/22/2026		$ 14,300.00			
Garage Door	Sunroc	$24,750.00	$3.67	5	4/27/2026		$ 24,750.00			
Exterior Stucco	Simco	$66,000.00	$9.80		4/27/2026		$ 66,000.00	$ 338,250.00	due 5/30/26	
Stone Veneer	Simco	$33,000.00	$4.90	5	5/2/2026		$ 33,000.00			
Rammed Earth	Alysa Oliver	$99,000.00	$14.70	21	5/23/2026		$ 49,500.00			
Rammed earth Material	Clayworks	$49,500.00	$7.35		5/23/2026		$ 49,500.00			
Wall/Cieling Finish	**$173,250.00**									
Insulation	LP	$44,000.00	$6.53	2	5/25/2026		$ 44,000.00	$ 176,000.00	due 6/30/26	
Sheetrock	H&E	$45,650.00	$6.78	28	6/22/2026		$ 45,650.00	$ 45,650.00	due 7/30/27	
Paint	Jose	$25,300.00	$3.76	14	7/6/2026		$ 25,300.00			
Tile Labor	GS	$58,300.00	$8.65		7/6/2026		$ 58,300.00			
Carpentery	**$284,350.00**									
Cabinet	Deez	$55,000.00	$8.17	3	7/9/2026		$ 27,500.00			
Countertops	Countertop source	$49,500.00	$7.35	1	7/10/2026		$ 49,500.00			
Finish Carpentry	A&L	$13,200.00	$1.96	5	7/15/2026		$ 13,200.00			
Door	Sunpro	$31,350.00	$4.65	5	7/20/2026		$ 31,350.00			
Base&Case	Sunpro	$5,500.00	$0.82		7/20/2026		$ 5,500.00			

Door & Bath Hardware	Sunpro	$5,500.00	$0.82	2	7/22/2026		$ 5,500.00			
Glass Stair	TGC	$36,300.00	$5.39		7/22/2026		$ 18,150.00			
Wood Stair	RAC	$5,500.00	$0.82	2	7/24/2026		$ 5,500.00			
Stair Labor	RAC	$11,000.00	$1.63	2	7/26/2026		$ 11,000.00			
Vault Door	RAC	$16,500.00	$2.45	2	7/28/2026		$ 8,250.00			
Hidden Door		$55,000.00	$8.17	2	7/30/2026		$ 27,500.00	$ 286,550.00	due 8/30/27	
Equipment/ Finishes	**$782,100.00**									
HVAC/ERV		$82,500.00	$12.25	3	8/2/2026		$ 41,250.00			
Plumbing/Gas	Master	$51,700.00	$7.68	3	8/5/2026		$ 25,850.00			
Electrical	RAC	$49,500.00	$7.35	3	8/8/2026		$ 24,750.00			
AV	Tek it	$176,000.00	$26.13	5	8/13/2026		$ 88,000.00			
Range	Action Target	$199,100.00	$29.56	7	8/20/2026		$ 99,550.00			
Appliance	Blvd	$52,800.00	$7.84	1	8/21/2026		$ 26,400.00			
Glass	RAC	$8,250.00	$1.22	2	8/23/2026		$ 4,125.00			
Railing	Broken Horn	$90,750.00	$13.47	5	8/28/2026		$ 45,375.00	$ 355,300.00	due 9/30/27	
Outdoor	RAC	$66,000.00	$9.80	5	9/2/2026		$ 66,000.00			
Cleaning	RAC	$5,500.00	$0.82	3	9/5/2026		$ 5,500.00			
Landscape	**$55,000.00**				`		$ -			
Solar	Raven	$55,000.00	$8.17	4	9/9/2026		$ 27,500.00	$ 99,000.00	due 9/30/27	
Landscape	RAC	$0.00	$0.00	21	9/30/2026		$ -			
Pavers	RAC	$30,800.00	$4.57	10	10/10/2026		$ 30,800.00	$ 30,800.00	due 9/30/27	
Contingency			0	21	10/31/2026					
Options					10/31/2026					
Steam	RAC						$ 12,000.00			
Floor Heat	RAC						$ 7,500.00			